

2026年3月扬州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书撰写时间	并网意向书受理时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模(公里)	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征陈集 100MW 渔光互补项目	光伏	暂未明确	2026/3/2	2026/3/2	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征刘集 100MW 渔光互补项目	光伏	暂未明确	2026/3/2	2026/3/2	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	仪征枣林湾世博园光伏停车场 6MW 光伏项目	光伏	暂未明确	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	仪征枣林湾世博园光伏停车场 4MW 光伏项目	光伏	暂未明确	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	龙源江都郭村镇二期 100MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/1/5	2026/1/5	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	华能江都邵伯 105MW 渔光互补发电项目	光伏	暂未明确	2025/12/18	2025/12/18	2026/1/15	2026/1/15	2026/1/15	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	扬州春榜能源科技有限公司(江苏鑫鑫电器有限公司)10MW 集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/12/1	2025/12/1	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	中电建邗江 80MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/26	2025/11/26	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	扬州甘洞电力有限公司 345MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	2026/2/26	2026/2/26	2026/3/5	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	扬州龙兴电力有限公司 555MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)7.36MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/29	2026/1/29	2026/2/15	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	恒禾 40MW 渔光互补光伏扩容项目	光伏	无接网工程	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/23	/	/	/	/
13	邮市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司 4.2MW 集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/29	2025/10/29	2025/11/6	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	仪征铭能新能源科技有限公司(江苏同舟仓储有限公司)10.59MW 光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/31	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
15	江苏华电扬州江都小纪三期 180MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/4	2025/9/5	2025/9/11	2025/9/12	2025/10/15	无接网工程	/	/	/
16	国信扬电三期 2×100 万千瓦机组扩建项目	火电	无接网工程	2025/8/19	2025/8/19	2025/9/8	2025/9/8	2025/11/5	无接网工程	/	/	/
17	大唐扬州真武镇 25MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/29	2025/7/29	2025/8/19	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
18	江苏欣可达仪征陈集 20MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/6/20	2025/6/20	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/22	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
19	三峡宝应柳堡镇夏集镇 180MW 渔光互补项目	光伏	已核准	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	2025/7/9	2027年12月	11.8	3173	未开工
20	扬州市金海铸造有限公司 6MW 煤气综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/27	无接网工程	/	/	/
21	景胜能源高邮龙虬 10MW20MWh 钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
22	三峡宝应山阳镇 120MW 渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/11	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	39.8	7181	未开工
23	华润宝应泾河镇 50MW 渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	3.14	816	未开工
24	京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司 50MW 光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	2027年12月	4.64	1327	未开工
25	仪征光响新能源青山镇 30MW 复合型光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
26	江苏省扬州市江都区邵伯镇 135MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	2027年12月	25.48	6002	未开工
27	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	2027年7月	17.95	2084	未开工
28	宝应旭光光伏有限公司(望直港镇)40MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	7.6	966	未开工
29	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	23.94	3117	未开工
30	三峡真武 70MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	2027年3月	9.2	1912	未开工
31	北京京能综合能源江都丁伙 80MW 集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/
32	北京京能综合能源江都 90 兆瓦 / 180 兆瓦 时共享储能项目	储能	业主自建	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	业主自建	/	/	/
33	高邮市兴旺新能源有限公司 13MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
34	高邮市兴旺新能源有限公司 20MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
35	扬州市邗江区公道镇 18.88MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
36	扬州市中武电智慧能源有限公司 150MW 渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/
37	扬州恒鹏光伏有限公司 270MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	18.46	3153	未开工
38	扬州恒雅光伏有限公司 280MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	2027年3月	10.6	1988	未开工
39	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
40	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	2027年3月	17.7	3839	未开工
41	中节能太阳能仪征大仪 50 兆瓦 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	2026年12月	17.1	2826	建设中
42	中节能仪征大仪 30MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/
43	仪电马集镇 100MW 复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	建设中
44	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	2026年12月	19	3109	未开工
45	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
46	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
47	扬州尚恩光伏科技有限公司 44.16MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	2027年12月	21.4	4489	未开工
48	扬州润仪光伏科技有限公司 45.44MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
49	山高仪征市刘集镇 100MW 渔光储一体化示范项目	光伏	已核准	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	2027年12月	0.32	316	未开工
50	扬州佳仪光伏科技有限公司 89.92MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
51	中节能太阳能仪征陈集 50MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	建设中
52	华能扬州杨寿 45 兆瓦 / 90 兆瓦 时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/
53	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇 50MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	2026年10月	10.9	2089	建设中
54	江苏华电扬州江都小纪二期 300MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	建设中
55	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇 230MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年10月	26.74	6032	建设中
56	江都区武坚镇 50MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
57	中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/
58	扬州经开区杨寿镇复合新能源 200MW 光伏发电项目	光伏	已暂停	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
59	杨寿 50 兆瓦 分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/