

2026年5月扬州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		
										电源项目配套电网工程建设规模(公里)	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	电源项目配套电网工程建设进度
1	扬州盛鑫鸿农业科技有限公司35.5MW集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/5/29	2026/5/29	/	/	/	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	镇江顺恒新能源科技开发有限公司(扬州辰祺钣金科技有限公司、扬州九升新能源车业有限公司)屋顶3.992MW集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/5/28	2026/5/29	/	/	/	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	宝应县柳堡镇电网侧储能电站项目	储能	暂未明确	2026/5/26	2026/5/27	/	/	/	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	扬州江都旭云美达新能源有限公司小纪镇100MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2026/4/15	2026/4/16	2026/5/7	2026/5/8	2026/5/18	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征陈集100MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/3/2	2026/3/2	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/29	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征刘集100MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/3/2	2026/3/2	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/29	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	仪征枣林湾世博园光伏发电停车场6MW光伏项目	光伏	可研阶段	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	仪征枣林湾世博园光伏发电停车场4MW光伏项目	光伏	可研阶段	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	龙源江都郭村镇二期100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/5	2026/1/5	2026/5/7	2026/5/8	2026/5/22	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	华能江都邵伯105MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2025/12/18	2025/12/18	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/15	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	扬州春榜能源科技有限公司(江苏金鑫电器有限公司)10MW集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/12/1	2025/12/1	2026/4/28	2026/4/28	2026/5/9	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	中电建邳江80MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/26	2025/11/26	2026/5/9	2026/5/9	2026/5/29	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
13	扬州甘涧电力有限公司345MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/19	2025/11/19	2026/2/26	2026/2/26	2026/3/5	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	扬州龙兴电力有限公司555MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	2026/5/7	2026/5/8	/	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
15	宝应旭铂光伏有限公司(射阳湖镇)7.36MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/29	2026/1/29	2026/2/15	无接网工程	/	/	/
16	恒禾40MW渔光互补光伏扩容项目	光伏	无接网工程	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/23	无接网工程	/	/	/
17	邳市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司4.2MW集中式光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/29	2025/10/29	2025/11/6	未核准,待商定	0	3.86	未开工
18	仪征铭能新能源科技有限公司(江苏同舟仓储有限公司)10.59MW光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/31	未核准,待商定	3.786	451.79	未开工
19	江苏华电扬州江都小纪三期180MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/4	2025/9/5	2025/9/11	2025/9/12	2025/10/15	无接网工程	/	/	/
20	国信扬电三期2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无接网工程	2025/8/19	2025/8/19	2025/9/8	2025/9/8	2025/11/5	无接网工程	/	/	/
21	大唐扬州真武镇25MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/29	2025/7/29	2025/8/19	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
22	江苏欣可达仪征陈集20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/6/20	2025/6/20	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/22	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
23	三峡宝应柳堡复集镇180MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	2025/7/9	2027年12月	11.8	3173	未开工
24	扬州市金海铸造有限公司6MW煤气综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/27	无接网工程	/	/	/
25	景胜能源高邮龙镇10MW20MW钠储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
26	三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/10	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	39.8	7181	未开工
27	华润宝应溧河镇50MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	3.14	816	未开工
28	京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	2027年12月	4.64	1327	未开工
29	仪征光韵新能源青山镇30MW复合光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
30	江苏省扬州市江都区邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	2027年12月	25.48	6002	未开工
31	宝应旭铂光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	2027年7月	17.95	2084	未开工
32	宝应旭乐光伏有限公司(溧潼镇)40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	7.6	966	未开工
33	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	23.94	3117	未开工
34	三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	2027年3月	9.2	1912	未开工
35	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/11/11	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/
36	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
37	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
38	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准,待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
39	扬州市中武智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/
40	扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	3.67	1636	建设中
41	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	18.46	3153	未开工
42	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	2027年3月	10.6	1988	未开工
43	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
44	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	2027年3月	17.7	3839	建设中
45	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	2026年12月	17.1	2826	建设中
46	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/
47	仪电马集镇100MW复合光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	建设中
48	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	2026年12月	19	3109	建设中
49	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
50	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
51	扬州尚恩光伏科技有限公司44.16MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	2027年12月	21.4	4489	未开工
52	扬州润仪光伏科技有限公司45.44MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
53	山高仪征市刘集镇100MW渔光一体示范示范项目	光伏	已核准	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	2027年12月	0.32	316	未开工
54	扬州佳仪光伏科技有限公司89.92MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
55	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	建设中
56	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/
57	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	2026年10月	10.9	2089	建设中
58	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	建设中
59	高邮市鑫雯新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年10月	26.74	6032	建设中
60	江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
61	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	/	/	/	/
62	扬州经开区杜庙镇复合新能源200MW光伏发电项目	光伏	已暂停	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
63	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/