

2026年6月扬州地区电源项目接入进度信息公开													
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模（公里）	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	电源项目配套电网工程建设规模（万元）	
1	仪征高阜一般工业固废处置和蒸汽利用项目	其他	暂未明确	2026/6/29	2026/6/29	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	高邮泰旭光伏发电有限公司扬州永成展示道具制作有限公司.68MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/6/29	2026/6/29	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	扬州盛鑫鸿农业科技有限公司5.5MW集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/5/29	2026/5/29	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	镇江顺恒新能源科技开发有限公司（扬州辰联钣金科技有限公司、扬州九升新能源车业有限公司）屋顶3.992MW集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/5/28	2026/5/29	2026/6/12	2026/6/12	2026/6/18	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	宝应县柳堡镇电网侧储能电站项目	储能	暂未明确	2026/5/26	2026/5/27	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	扬州江都旭云美达新能源有限公司小纪镇0.00MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2026/4/15	2026/4/16	2026/5/7	2026/5/8	2026/5/18	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征陈集0.00MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/3/2	2026/3/2	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	华电仪征新能源发展有限公司江苏华电仪征刘集0.00MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/3/2	2026/3/2	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	仪征枣林湾世博园光伏停车场MW光伏项目	光伏	可研阶段	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	仪征枣林湾世博园光伏停车场MW光伏项目	光伏	可研阶段	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	龙源江都郭村镇二期0.00MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/5	2026/1/5	2026/5/7	2026/5/8	2026/5/22	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	华能江都邵伯0.5MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2025/12/18	2025/12/18	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/15	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
13	扬州春榜能源科技有限公司（江苏金鑫电器有限公司）1.0MW集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/12/1	2025/12/1	2026/4/28	2026/4/28	2026/5/9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	中电建书江3.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/26	2025/11/26	2026/5/9	2026/5/9	2026/5/29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
15	扬州甘润电力有限公司3.45MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/19	2025/11/19	2026/2/26	2026/2/26	2026/3/5	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
16	扬州龙兴电力有限公司5.55MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/19	2025/11/19	2026/5/7	2026/5/8	2026/6/10	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
17	宝应旭锦光伏有限公司（射阳湖镇）7.36MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/29	2026/1/29	2026/2/15	无接网工程	/	/	/	/
18	高邮市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司.2MW集中式光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/29	2025/10/29	2025/11/6	2026年7月	0	3.86	3.86	已竣工
19	仪征铭能新能源科技有限公司（江苏同舟仓储有限公司）10.59MW光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/31	2026年8月	3.786	451.79	451.79	已竣工
20	江苏华电扬州江都小纪三期8.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/4	2025/9/5	2025/9/11	2025/9/12	2025/10/15	无接网工程	/	/	/	/
21	国信扬电三期2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无接网工程	2025/8/19	2025/8/19	2025/9/8	2025/9/8	2025/11/5	无接网工程	/	/	/	/
22	大唐扬州真武镇2.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/29	2025/7/29	2025/8/19	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
23	江苏欣可达仪陈集2.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/6/20	2025/6/20	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/22	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
24	三峡宝应柳堡镇复集镇8.0MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	2025/7/9	2027年12月	11.8	3173	3173	未开工
25	景胜能源高邮龙虬1.0MW2.0MW钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
26	三峡宝应山阳镇2.0MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/10	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	39.8	7181	7181	未开工
27	华润宝应泾河镇0.5MW渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	2028年6月	3.14	816	816	未开工
28	京耀（扬州生态科技新城）综合能源服务有限公司5.0MW光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	2027年12月	4.64	1327	1327	未开工
29	仪征光屿新能源青山镇0.9MW复合型光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
30	江苏省扬州市江都区邵伯零碳小镇3.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	2027年12月	25.48	6002	6002	未开工
31	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)6.3MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	2027年7月	17.95	2084	2084	未开工
32	宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)4.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	7.6	966	966	未开工
33	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)2.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	23.94	3117	3117	未开工
34	三峡真武7.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	2027年3月	9.2	1912	1912	未开工
35	北京京能综合能源江都丁伙8.0MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/	/
36	高邮市兴旺新能源有限公司3MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
37	高邮市兴旺新能源有限公司2.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
38	扬州市邗江区公道镇8.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
39	扬州市中武电智慧能源有限公司5.0MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/	/
40	扬州恒禾光伏有限公司3.40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	3.67	1636	1636	建设中
41	扬州恒雅光伏有限公司2.80MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	2027年3月	10.6	1988	1988	建设中
42	扬州锦辉光伏科技有限公司(万巷镇)9.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
43	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)2.20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	2027年3月	17.7	3839	3839	建设中
44	中节能太阳能仪征大(650兆瓦)渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	2026年12月	17.1	2826	2826	建设中
45	中节能仪征大(30MW)渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/	/
46	仪电马集镇0.00MW复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	2365	建设中
47	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇1MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	2026年12月	19	3109	3109	建设中
48	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇0.9MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
49	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇8MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
50	扬州尚恩光伏科技有限公司4.16MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	2027年12月	21.4	4489	4489	未开工
51	扬州润仪光伏科技有限公司5.44MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/	/
52	山高仪征市刘集镇0.00MW渔光储一体化示范项目	光伏	已核准	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	2027年12月	0.32	316	316	未开工
53	扬州佳仪光伏科技有限公司8.9.92MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/	/
54	中节能太阳能仪征陈集0.00MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	3998	建设中
55	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/	/
56	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇0.00MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	2026年10月	10.9	2089	2089	建设中
57	江苏华电扬州江都小纪二期0.00MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	3011	建设中
58	江都区武坚镇5.0MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
59	中节能扬州真武1.50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
60	扬州经开区邵席镇复合新能源0.00MW光伏发电项目	光伏	已暂停	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
61	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/	/